

Overordnet tidsplan for ny svømmehal.

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2014				2015				2016				2017				2018	
					lvdel	1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. h		
						J		J	J		J		J	J		J		J	J		J	
1	Planlægningsfase 6 mdr.	112 dage?	to 24-10-13	fr 28-03-14	▶																	
8																						
9	Evt. ændring af lokalplan 9 mdr	197 dage?	ma 29-09-14	ti 30-06-15					▶													
11																						
12	Møderrække	46 dage?	fr 24-01-14	fr 28-03-14																		
16																						
17	Konkurrence 9 mdr.	200 dage?	ma 17-03-14	fr 19-12-14	▶																	
23																						
24	Kontraktforhandlinger 1 mdr.	23 dage	on 24-12-14	fr 23-01-15					▶													
26																						
27	Projektering 11 mdr.	225 dage?	ma 05-01-15	fr 13-11-15					▶													
35																						
36	Hoved-/ Storentreprise 6 mdr.	130 dage?	ma 02-11-15	fr 29-04-16									▶									
40																						
41	Udførelsesfasen 20 mdr.	425 dage?	ma 09-05-16	fr 22-12-17									▶									
45																						
46	Aflevering	1 dag?	fr 22-12-17	fr 22-12-17													◆					
47																						
48	Anlægsregnskab 3 mdr.	65 dage?	ma 01-01-18	fr 30-03-18													▶					

Revideret 07.01.2014

Version 4

Ejendomme og Indkøb Roskilde Kommune