



NOTAT: Terræn efter gennemført bygningsnedrivning

16. januar 2019

Terræn efter gennemført nedrivning

Efter afsluttet bygningsnedrivning har Roskilde Kommune fået udført en terrænopmåling ved brug af droneoverflyvning. Opmålingen viser i 25 cm kurver, at terrænet under byggefeltene 1b og 1c overvejende er jævnt med undtagelse af den østlige del af areal 1b og vejarealet syd herfor, der har et dybdepunkt på 2 m under omgivende terræn. Estimeret er hullet på ca. 530 m³ (ca. 12x22x2 m).

Den del af hullet, der ligger under kommende vejareal mellem byggefelt 1b og 1c, vil Roskilde Kommune tilstræbe at opfylde i foråret 2019 forbindelse med grovbyggemodning af del af de interne veje i Indfaldet. I det omfang, Roskilde Kommune har overskydende materialer, bidrager kommunen gerne til at fylde op i den resterende del af hullet efter nærmere aftale med Køber.



